



Comune di Villamassargia
- Provincia di Carbonia-Iglesias -



Regione Autonoma della Sardegna
- Assessorato dei Trasporti -
Servizio delle Infrastrutture di Trasporto e della Logistica

Realizzazione del Centro Intermodale di Villamassargia

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
PRIMO STRALCIO FUNZIONALE

Allegato :

J

Elaborato:

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI


Il Progettista:
Ing. Vitellino Maria Grazia



Vitellino Maria Grazia

Il R.U.P. :
Ing. Antonello Medda

Altri Visti:



Studio Tecnico d'Ingegneria
Dott. Ing. Vitellino Maria Grazia

Tel. 3487290741 - Fax 070-380787
ingvitellin@yahoo.it - mariagrazia.vitellino@ingpec.eu
Sede Legale - Via Pontida n°66 - 09134 - Cagliari

C.F. - VTLMGR71R56F977R - P.IVA 02570260923

Data : Luglio 2016 - Aggiornamento Settembre 2016

ALLEGATO "A"

Comune di Villamassargia
Provincia di Carbonia Iglesias

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Realizzazione del Centro Intermodale di Villamassargia

COMMITTENTE: Regione Autonoma della Sardegna Assessorato dei Trasporti.

CANTIERE: Strada Provinciale n.87, Villamassargia (Carbonia Iglesias)

Villamassargia, 26/07/2016

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere Maria Grazia Vitellino)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Ingegnere Antonello Medda)

Ingegnere Maria Grazia Vitellino

via Pontida n.66

09134 Cagliari (Cagliari)

Tel.: 3487290741 - Fax: -----

E-Mail: ingvitellin@yahoo.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE						
Cantiere stradale						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	08/07/2016	08/07/2016
Preparazione delle aree di cantiere						
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	1	E	1	1	11/07/2016	11/07/2016
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie	1	E	1	1	12/07/2016	12/07/2016
Taglio di arbusti e vegetazione in genere	1	E	1	1	12/07/2016	12/07/2016
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	1	1	12/07/2016	12/07/2016
Realizzazione della viabilità del cantiere	1	E	2	2	12/07/2016	13/07/2016
Apprestamenti del cantiere						
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	2	2	13/07/2016	14/07/2016
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	E	1	1	15/07/2016	15/07/2016
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1	E	1	1	15/07/2016	15/07/2016
Impianti di servizio del cantiere						
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	2	2	18/07/2016	19/07/2016
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	2	2	18/07/2016	19/07/2016
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	1	E	2	2	19/07/2016	20/07/2016
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1	E	2	2	20/07/2016	21/07/2016
Protezione delle linee elettriche aeree						
Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree	1	E	1	1	22/07/2016	22/07/2016
Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche	1	E	1	1	22/07/2016	22/07/2016
Protezione delle postazioni di lavoro fisse						
Realizzazione di passerella per attraversamento di scavi o spazi affacciati sul vuoto	1	E	1	1	22/07/2016	22/07/2016
Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni di lavoro	1	E	1	1	22/07/2016	22/07/2016
Smobilizzo del cantiere						
Smobilizzo del cantiere	1	E	4	4	27/12/2016	30/12/2016
LAVORI MOVIMENTO TERRA						
Scavi di sbancamento						
Scavo di sbancamento in terreni coerenti	1	E	9	11	25/07/2016	04/08/2016
Scavi a sezione obbligata						
Scavo a sezione obbligata in terreni coerenti	1	E	11	16	09/08/2016	24/08/2016
Scavi a sezione ristretta						
Scavo a sezione ristretta in terreni coerenti	1	E	10	14	18/08/2016	31/08/2016
Protezione degli scavi						
Protezione delle pareti di scavo	1	E	7	9	22/08/2016	30/08/2016
Rinterri e rinfianchi						
Rinterro di scavo eseguito a macchina	1	E	4	4	09/08/2016	12/08/2016
Rinterro di scavo eseguito a mano	1	E	5	8	09/08/2016	16/08/2016
Tracciamenti e risezionamenti						

Tabella Analitica Gantt

Tracciamento dell'asse di scavo	1	E	6	8	25/07/2016	01/08/2016
Risezionamento del profilo del terreno	1	E	4	4	16/08/2016	19/08/2016
LAVORI STRADALI						
Demolizioni e rimozioni						
Asportazione di strato di usura e collegamento	1	E	6	8	22/07/2016	29/07/2016
Demolizione di fondazione stradale	1	E	5	5	01/08/2016	05/08/2016
Demolizione di misto cemento	1	E	6	8	05/08/2016	12/08/2016
Rimozione di segnaletica verticale	1	E	4	7	11/08/2016	17/08/2016
Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte	1	E	4	4	16/08/2016	19/08/2016
Sede stradale						
Formazione di fondazione stradale	1	E	27	37	12/09/2016	18/10/2016
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	24	34	02/11/2016	05/12/2016
Opere d'arte						
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali	1	E	10	12	29/08/2016	09/09/2016
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali	1	E	11	15	01/09/2016	15/09/2016
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali	1	E	8	10	12/09/2016	21/09/2016
Realizzazione di marciapiedi	1	E	11	15	27/09/2016	11/10/2016
Opere complementari						
Posa di segnaletica verticale	1	E	8	11	06/12/2016	16/12/2016
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1	E	10	15	06/12/2016	20/12/2016
Pulizia di sede stradale	1	E	5	5	19/12/2016	23/12/2016
IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE						
Posa di pali per pubblica illuminazione	1	E	10	12	03/10/2016	14/10/2016
Montaggio di apparecchi illuminanti	1	E	4	6	12/10/2016	17/10/2016
ALLESTIMENTO PER AREE VERDI						
Formazione di tappeto erboso	1	E	5	7	18/10/2016	24/10/2016
Messa a dimora di piante	1	E	5	7	18/10/2016	24/10/2016
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere	1	E	5	7	18/10/2016	24/10/2016
FOGNATURE						
Posa di fossa biologica prefabbricata	1	E	4	6	18/08/2016	23/08/2016
Posa di condotta fognaria in gres ceramico	1	E	10	14	24/08/2016	06/09/2016
Installazione apparecchiature e macchinari per impianto di depurazione	1	E	5	7	07/09/2016	13/09/2016

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

